


<div>  <div> <div>ENGENHARIA ARQUITETURA</div> </div> </div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL – CEBIVE - SEM DESONERAÇÃO	DATA : 05/09/2018		L.S. Hora: 117,18%
	LOCAL:	CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVASF, EM PETROLINA-PE			L.S. Mês: 72,27%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF	<div> <div>FONTE</div> <div>VERSÃO</div> <div>REF.</div> </div> <div> <div>ORSE</div> <div>2018/08</div> <div>11/2018</div> </div> <div> <div>SEINFRA</div> <div>024 SEM DESONERAÇÃO</div> <div>03/2016</div> </div> <div> <div>SINAPI</div> <div>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</div> <div>10/2018</div> </div> <div>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</div>		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.032,95	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			17.508,24	17.508,24	17.508,24	17.508,24	70.032,95
			100,00%				100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.802,26	57.802,26				57.802,26
			100,00%				100,00%
3	INFRA ESTRUTURA	159.517,84	100,00%				100,00%
			159.517,84				159.517,84
4	SUPRA ESTRUTURA	191.348,85		80,00%	20,00%		100,00%
				153.079,08	38.269,77		191.348,85
5	FECHAMENTOS	67.022,31		40,00%	60,00%		100,00%
				26.808,92	40.213,39		67.022,31
6	REVESTIMENTO	63.893,05	20,00%	60,00%		20,00%	100,00%
				12.778,61	38.335,83	12.778,61	63.893,05
7	COBERTA	112.359,09		20,00%	80,00%		100,00%
				22.471,82	89.887,27		112.359,09
8	ESQUADRIAS	83.535,09		10,00%	60,00%	30,00%	100,00%
				8.353,51	50.121,05	25.060,53	83.535,09
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	185.314,07	10,00%	15,00%	25,00%	50,00%	100,00%
			18.531,41	27.797,11	46.328,52	92.657,04	185.314,07
10	HIDROSSANITÁRIO	60.040,77	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			12.008,15	12.008,15	18.012,23	18.012,23	60.040,77
11	CLIMATIZAÇÃO	3.742,35			30,00%	70,00%	100,00%
					1.122,71	2.619,65	3.742,35
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	29.233,25		10,00%	30,00%	60,00%	100,00%
				2.923,33	8.769,98	17.539,95	29.233,25
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO	9.994,80			30,00%	70,00%	100,00%
					2.998,44	6.996,36	9.994,80
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.874,94				100,00%	100,00%
						2.874,94	2.874,94
1.096.711,62			265.367,90	283.728,77	351.567,42	196.047,54	1.096.711,62
			265.367,90	549.096,67	900.664,08	1.096.711,62	