

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL – CEBIVE - SEM DESONERAÇÃO	DATA : 05/09/2018		L.S. Hora: 117,18%
	LOCAL:	CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVASF, EM PETROLINA-PE			L.S. Mês: 72,27%
	CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF			
		FORTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE	2018/08	11/2018	
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	03/2016	
		SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2018	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.032,95	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
			23.344,32	23.344,32	23.344,32	70.032,95
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.802,26	100,00%			100,00%
			57.802,26			57.802,26
3	INFRA ESTRUTURA	159.517,84	100,00%			100,00%
			159.517,84			159.517,84
4	SUPRA ESTRUTURA	191.348,85		80,00%	20,00%	100,00%
				153.079,08	38.269,77	191.348,85
5	FECHAMENTOS	67.022,31		50,00%	50,00%	100,00%
				33.511,16	33.511,16	67.022,31
6	REVESTIMENTO	63.893,05		30,00%	70,00%	100,00%
				19.167,92	44.725,14	63.893,05
7	COBERTA	112.359,09		20,00%	80,00%	100,00%
				22.471,82	89.887,27	112.359,09
8	ESQUADRIAS	83.535,09		20,00%	80,00%	100,00%
				16.707,02	66.828,07	83.535,09
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	185.314,07	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
			18.531,41	92.657,04	74.125,63	185.314,07
10	HIDROSSANITÁRIO	60.040,77	15,00%	40,00%	45,00%	100,00%
			9.006,12	24.016,31	27.018,35	60.040,77
11	CLIMATIZAÇÃO	3.742,35		30,00%	70,00%	100,00%
				1.122,71	2.619,65	3.742,35
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	29.233,25		40,00%	60,00%	100,00%
				11.693,30	17.539,95	29.233,25
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO	9.994,80		30,00%	70,00%	100,00%
				2.998,44	6.996,36	9.994,80
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.874,94			100,00%	100,00%
					2.874,94	2.874,94
1.096.711,62			268.201,94	400.769,09	427.740,59	1.096.711,62
			268.201,94	668.971,03	1.096.711,62	