



CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF

PROJETOS PARA O CAMPUS SENHOR DO BONFIM

VALOR (R\$) R\$ 347,022,73

PRAZO: 275 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL DO ITEM	% SERV	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													TOTAL
				30 dias	50 dias	80 dias	100 dias	130 dias	140 dias	160 dias	170 dias	190 dias	200 dias	215 dias	240 dias	265 dias	
1.0	Projeto Arquitetônico e Urbanização (Estudo Preliminar e Anteprojeto)	R\$ 26,402,09	7,61%		100%												R\$ 26,402,09
2.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -
3.0	Projeto Arquitetônico e Urbanização (Básico e Executivo)	R\$ 61,604,89	17,75%				100,00%										R\$ 61,604,89
4.0	Sondagem e Projeto de Terraplenagem	R\$ 47,175,02	13,59%				100%										R\$ 47,175,02
5.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -
6.0	Drenagem, Instalações Hidrossanitárias, Acústico, Sonorização e Luminotécnico	R\$ 54,444,73	15,69%						100%								R\$ 54,444,73
7.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -
8.0	Estrutural, Elétrico, Cabeamento Estruturado e Mecânico	R\$ 88,847,34	25,60%										100%				R\$ 88,847,34
9.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -
10.0	Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, CFTV e SPDA	R\$ 21,557,20	6,21%											100%			R\$ 21,557,20
11.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -
12.0	Orçamento da Edificação	R\$ 11,570,25	3,33%							30%				70%			R\$ 11,570,25
13.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -
14.0	Orçamento da Urbanização	R\$ 9,743,37	2,81%							100%							R\$ 9,743,37
15.0	Verificação e Aprovação	R\$ -	0,00%														R\$ -



